

Contratto per Lavori di Realizzazione dell'impianto di alimentazione stalli di ricarica c/o il deposito ATB in Via Monte del Gleno, 13 a Bergamo

Contratto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A SERVIZIO DEL NUOVO SISTEMA DI RICARICA AUTOBUS ELETTRICI DI ATB SERVIZI S.p.A. (Prot. n. 1082 A.M.T. rep. 41 del 13 settembre 2023 - CIG: 999325246E - CPV 45311100-1)

Importo:

- *Lavorazioni per cablaggio e montaggi:* 110.106,86 euro + IVA
- *Oneri per la sicurezza:* 2.433,64 euro + IVA

Committente: ATB Servizi S.p.A. Via Monte Gleno, 13 - Bergamo

Appaltatore: FACCHI S.r.l. – Via Dell'Industria,15 – Erbusco (Brescia)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Dei Lavori di realizzazione dell'impianto di alimentazione stalli di ricarica presso il Deposito Autobus ATB di Bergamo in via Monte Gleno 13.

Il giorno 30 del mese di Dicembre dell'anno duemilaventitré, il sottoscritto Ing. Sandro Restivo, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Brescia n. 2513, domiciliato presso il proprio studio in Via Campo Marte, 24 – 25128 Brescia – tel. 030 302207, in qualità di Direttore dei Lavori, è convenuto presso il cantiere di ATB in via Monte del Gleno, 13 Bergamo:

VISTO

- gli importi dei lavori sopra indicati e confermati dalla Stazione Appaltante
- l'importo degli oneri per la sicurezza sopra riportato e confermato dalla Stazione appaltante
- le opere elettriche previste completate nella loro interezza

CONSIDERATO

- **che** in sede di montaggio ed ispezione dei Dispenser Siemens è emersa la necessità di introdurre alcune opere aggiuntive per il sostegno dei medesimi al fine di poterli installare in posizione sollevata dal piano di appoggio previsto da progetto, sia per evitare raggi di curvatura ridotti in corrispondenza dell'ingresso dei cavi nella parte inferiore degli apparati sopra richiamati sia per scongiurare l'ingresso di umidità e di acqua all'interno dei dispositivi stessi.
- **che** la struttura integrativa sopra descritta, di importo complessivo per la Fornitura e la posa, è pari ad Euro 5.131.30 euro + IVA, si inserisce perfettamente sulla struttura principale già indicata in fase di progetto.

CERTIFICA

Che i lavori previsti dal progetto di riferimento e dalle forniture previste negli ordini succitati, sono stati
Regolarmente Eseguiti dalla ditta Elettrotecnica Facchi Srl – via Dell’Industria 15 – 25030 Erbusco (BS).

Inoltre, premesso quanto sopra,

AUTORIZZA

la Liquidazione del 75% dell’importo contrattualmente previsto, in subordine all’emissione della
Dichiarazione di conformità delle opere realizzate secondo i criteri del DM 37/08 (DICO che deve fare
riferimento al progetto N. D230020 redatto da Ing. S. Restivo Iscritto Ordine Ingegneri di Brescia N. 2513).

Atto fatto in unico esemplare firmato dalle parti.

Bergamo, 30/12/2023

Il Committente



Il Direttore dei Lavori

